

Werfverslag installatie iQ3 cellulose-isolatie

In overeenstemming met de EPB-regelgeving wordt dit verslag opgemaakt en aan de opdrachtgever of architect overhandigd.

■ WERFGEGEVENS

Adres	
Aannemer	
Uitvoeringsdatum	
Eventuele opmerkingen	

■ OPEN GEBLAZEN CELLULOSE-ISOLATIE

Oppervlakte [m ²]	
Gewenste R-waarde [m ² K/W]	
Gewenste dikte na stabilisatie = d_{nom} [m] (R-waarde x 0,039)	
Initiële plaatsingsdikte (Dikte na stabilisatie x 1,25)	
Hoeveelheid te installeren isolatiemateriaal [kg] (Oppervlakte x te installeren dikte x 25kg/m ³)	
Aantal te installeren zakken isolatiemateriaal (Hoeveelheid / 12,5)	
Werkelijk geïnstalleerde hoeveelheid zakken	

■ INGEBLAZEN TOEPASSINGEN

Een bouwdeel is de verzameling van alle op een bouwplaats te isoleren compartimenten die op basis van de criteria gebruikt op de voorzijde van de densiteitstabel (isolatiedikte, hellingsgraad, opbouw, breedte en hoogte) beschouwd worden als gelijkaardig, zodat dezelfde densiteit wordt voorgeschreven.

Per bouwdeel (of per 50 m² als het bouwdeel > 50 m³) wordt minstens 1 dergelijke plaatselijke controle uitgevoerd en dit in de zone waar de laagste densiteit kan verwacht worden (bijvoorbeeld onderaan in het compartiment).

■ BOUWDEEL 1

Korte omschrijving	
Voorgeschreven densiteit [kg/m ³]	
Te isoleren volume [m ³]	
Minimale hoeveelheid te installeren isolatiemateriaal [kg]	
Aantal te installeren zakken isolatiemateriaal	
Geïnstalleerde hoeveelheid zakken	

■ PLAATSELIJKE CONTROLES¹

	Wortelmeting 1	Wortelmeting 2	Wortelmeting 3	Wortelmeting 4	Gemiddelde 4 wortelmetingen
Controle 1					
Controle 2					
Controle 3					

■ BOUWDEEL 2

Korte omschrijving	
Voorgeschreven densiteit [kg/m ³]	
Te isoleren volume [m ³]	
Minimale hoeveelheid te installeren isolatiemateriaal [kg]	
Aantal te installeren zakken isolatiemateriaal	
Geïnstalleerde hoeveelheid zakken	

■ PLAATSELIJKE CONTROLES¹

	Wortelmeting 1	Wortelmeting 2	Wortelmeting 3	Wortelmeting 4	Gemiddelde 4 wortelmetingen
Controle 1					
Controle 2					
Controle 3					

■ BOUWDEEL 3

Korte omschrijving	
Voorgeschreven densiteit [kg/m ³]	

¹ Controles 2 en 3 zijn enkel nodig wanneer het bouwdeel groter dan 50m² is. Wortelmetingen 2, 3 en 4 zijn enkel nodig indien de densiteit van wortelmeting 1 lager is dan de densiteit vereist volgens de voorkant van de densiteitstabel

Te isoleren volume [m ³]	
Minimale hoeveelheid te installeren isolatiemateriaal [kg]	
Aantal te installeren zakken isolatiemateriaal	
Geïnstalleerde hoeveelheid zakken	

■ PLAATSELIJKE CONTROLES¹

	Wortelmeting 1	Wortelmeting 2	Wortelmeting 3	Wortelmeting 4	Gemiddelde 4 wortelmetingen
Controle 1					
Controle 2					
Controle 3					

■ BOUWDEEL 4

Korte omschrijving	
Voorgeschreven densiteit [kg/m ³]	
Te isoleren volume [m ³]	
Minimale hoeveelheid te installeren isolatiemateriaal [kg]	
Aantal te installeren zakken isolatiemateriaal	
Geïnstalleerde hoeveelheid zakken	

■ PLAATSELIJKE CONTROLES¹

	Wortelmeting 1	Wortelmeting 2	Wortelmeting 3	Wortelmeting 4	Gemiddelde 4 wortelmetingen
Controle 1					
Controle 2					
Controle 3					

■ BOUWDEEL 5

Korte omschrijving	
Voorgeschreven densiteit [kg/m ³]	
Te isoleren volume [m ³]	
Minimale hoeveelheid te installeren isolatiemateriaal [kg]	
Aantal te installeren zakken isolatiemateriaal	

¹ Controles 2 en 3 zijn enkel nodig wanneer het bouwdeel groter dan 50m² is. Wortelmetingen 2, 3 en 4 zijn enkel nodig indien de densiteit van wortelmeting 1 lager is dan de densiteit vereist volgens de voorkant van de densiteitstabel

Geïnstalleerde hoeveelheid zakken	
-----------------------------------	--

■ **PLAATSELIJKE CONTROLES¹**

	Wortelmeting 1	Wortelmeting 2	Wortelmeting 3	Wortelmeting 4	Gemiddelde 4 wortelmetingen
Controle 1					
Controle 2					
Controle 3					

■ **BOUWDEEL 6**

Korte omschrijving	
Voorgeschreven densiteit [kg/m ³]	
Te isoleren volume [m ³]	
Minimale hoeveelheid te installeren isolatiemateriaal [kg]	
Aantal te installeren zakken isolatiemateriaal	
Geïnstalleerde hoeveelheid zakken	

■ **PLAATSELIJKE CONTROLES¹**

	Wortelmeting 1	Wortelmeting 2	Wortelmeting 3	Wortelmeting 4	Gemiddelde 4 wortelmetingen
Controle 1					
Controle 2					
Controle 3					

Handtekening aannemer

¹ Controles 2 en 3 zijn enkel nodig wanneer het bouwdeel groter dan 50m² is. Wortelmetingen 2, 3 en 4 zijn enkel nodig indien de densiteit van wortelmeting 1 lager is dan de densiteit vereist volgens de voorkant van de densiteitstabel